



COMUNE DI OSPEDALETTO
PROVINCIA DI TRENTO

ORIGINALE

SERVIZIO AFFARI GENERALI

**DETERMINAZIONE N. 10
del 18-06-2020**

**Oggetto: APPROVAZIONE CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI
REGOLARE ESECUZIONE LAVORI DI "RISANAMENTO RETE
ACQUEDOTTISTICA COMUNALE DI OSPEDALETTO".
LIQUIDAZIONE DITTA COSTRUZIONI CASAROTTO S.R.L.
CUP : J32G11000340007. CIG. : 5950712AE1.
LIQUIDAZIONE ING. PIERLUIGI CORADELLO, CIG:
6183095368 E CIG: Z571903FCE. LIQUIDAZIONE GEOM.
BALDI SERGIO, CIG: Z1515011F3.**

IL VICESEGRETRARIO COMUNALE

Ricordato che con contratto Rep. n. 281 dd. 15.10.2015, regolarmente registrato a Borgo V. (TN) in data 05.11.2015, si è proceduto all'affido dei lavori di "Risanamento della rete acquedottistica comunale di Ospedaletto", di cui agli elaborati depositati (da ultimo - variante) in data 12.02.2015 dall'ing. Andrea Maschio avente Studio tecnico in Trento, alla Ditta Costruzioni Casarotto S.r.l. di Villa Agnedo (TN) per la somma di Euro 798.288,68.-, al netto del ribasso del 9,377 % offerto in sede di gara sui prezzi a base d'appalto; oltre ad IVA di legge;

Ricordato che a seguito di apposito confronto concorrenziale, esperito sulla base della deliberazione della Giunta comunale n° 29 dd. 12.03.2015, della Direzione dei lavori è stato incaricato l'ing. Pierluigi Coradello, avente Studio tecnico in Castelnuovo (TN); con stipula della relativa Convenzione in data 22.10.2015, per un compenso di Euro 24.169,81.-; oltre ai contributi previdenziali pari al 4 % e l'I.V.A. al 22 %, e quindi per totali Euro 30.666,65.-, CIG: 6183095368;

Con deliberazione della Giunta comunale n° 50 dd. 21.05.2015, esecutiva, era stato incaricato il geom. Baldi Sergio, dello Studio tecnico associato SerTec di Borgo Vals. (TN), del coordinamento delle misure di sicurezza in fase esecutiva per un compenso di Euro 10.891,41; oltre ai contributi previdenziali pari al 4 % e l'I.V.A. al 22 %, e quindi per totali Euro 13.819,02.-, CIG: Z1515011F3;

Con deliberazione della Giunta comunale n° 24 dd. 03.03.2016, esecutiva, si era provveduto ad incaricare l'ing. Pierluigi Coradello di Castelnuovo (TN) della redazione di una seconda variante

progettuale, per un compenso di complessivi Euro 10.376,18.-, oltre ai contributi previdenziali pari al 4 % ed I.V.A. al 22 % e quindi per totali totali Euro 13.165,30.-, CIG: Z571903FCE;

I lavori sono iniziati in forma definitiva in data 29.03.2016;

In data 07.07.2016 il tecnico ha depositato il tipo di frazionamento con il quale sono stati individuati i terreni (nuovi, diversi da quelli in origine previsti) di proprietà privata interessati dai lavori di che trattasi a seguito della variante ed i relativi stati di consistenza. In attesa di esperire la specifica procedura di asservimento i lavori sono proseguiti anche su tali aree, in ragione della formale autorizzazione rilasciata dai proprietari;

Con precedente Determinazione del Segretario comunale n° 41 dd. 13.07.2016 si è provveduto, su istanza della Ditta ed accertata la sussistenza delle condizioni stabilite dalla legge, a liquidare e pagare, a favore della ditta Costruzioni Casarotto s.r.l. di Castel Ivano (TN), la somma di Euro 39.914,43.-, oltre ad IVA al 10 %, per totali Euro 43.905,87.-, quale anticipazione contrattuale del 5% sull'importo dei lavori di "Risanamento della rete acquedottistica comunale di Ospedaletto", di cui alla fattura n. 31 dd. 03.05.2016;

Con Determinazione del Segretario n° 43 dd. 26.07.2016 sono stati approvati formalmente il verbale di concordamento nuovi prezzi N. 1 dd. 14 marzo 2016 ed il verbale di concordamento nuovi prezzi N. 2 dd. 20 luglio 2016;

Con Determinazione del Segretario n° 44 dd. 26.07.2016 si è provveduto ad autorizzare la ditta Costruzioni Casarotto s.r.l., ad effettuare mediante subappalto le opere di "Realizzazione di pavimentazioni in conglomerato bituminoso" a favore della ditta Costruzioni Generali Girardini S.p.a. di Sandrigo (VI), per un importo presunto di Euro 89.500,80.-, compresi gli oneri per la sicurezza per Euro 651,80.-, previste nel progetto approvato.

Con deliberazione giuntale n° 81 dd. 07.09.2016, esecutiva, sulla base di quanto previsto e disposto dalla specifica Convenzione di incarico, in ragione degli importi approvati e liquidati a favore della Ditta appaltatrice, si è provveduto a liquidare a favore del geom. Baldi dello Studio tecnico associato SerTec di Borgo Vals. (TN) un acconto sulle sue competenze di Euro 2.091,15.-, oltre ai contributi previdenziali (Cassa Previdenza e Assistenza Geometri) pari al 4 % ed I.V.A. di legge, pari al 22 %, per totali Euro 2.653,26.-, CIG: Z1515011F3;

Con Determinazione del Segretario n° 52 dd. 20.09.2016, approvando il 1° stato di avanzamento dei lavori (S.A.L.); con il certificato di pagamento e gli altri elaborati della contabilità, a firma dell'ing. Pierluigi Coradello, avente Studio tecnico in Castelnuovo (TN), incaricato della Direzione dei lavori, dd. 28.06.2016, per totali Euro 153.054,48.-, si è provveduto a liquidare a favore della ditta Costruzioni Casarotto S.r.l. di Castel Ivano (TN), dedotte le ritenute di legge e recuperata la quota relativa all'anticipazione, la somma di Euro 144.600,00.-, oltre ad I.V.A. al 10 %, per totali Euro 159.060,00.-, giusta fattura elettronica n. 36/PA dd. 30.06.2016;

Con Determinazione del Segretario n° 60 dd. 19.10.2016, approvando il 2° stato di avanzamento dei lavori (S.A.L.), con il certificato di pagamento e gli altri elaborati della contabilità, a firma dell'ing. Pierluigi Coradello, avente Studio tecnico in Castelnuovo (TN), incaricato della Direzione dei lavori, dd. 26.08.2016, per totali Euro 322.198,10.-, si è provveduto a liquidare a favore della Ditta Costruzioni Casarotto S.r.l. di Castel Ivano (TN), dedotte le ritenute di legge e recuperata la quota relativa all'anticipazione, la somma di Euro 127.440,00.-, oltre ad I.V.A. al 10 %, per totali Euro 140.184,00.-, giusta fattura elettronica 44 / PA di data 31.08.2016. Si è provveduto inoltre al pagamento a favore della Ditta Costruzioni Generali Girardini S.p.a. di Euro 32.359,85.-, oltre all'I.V.A. di legge, di cui alla fattura n. 1024 del 31.08.2016;

I lavori sono stati sospesi in data 14.12.2016 a seguito della volontà dell'Amministrazione comunale di predisporre una variante progettuale;

Con determinazione del Segretario n° 08 dd. 14.03.2017, approvando il 3° stato di avanzamento dei lavori (S.A.L.), con il certificato di pagamento e gli altri elaborati della contabilità, a firma dell'ing. Pierluigi Coradello dd. 05.12.2016, per totali Euro 549.111,22.-. Si è provveduto a liquidare (conseguentemente) a favore della ditta Costruzioni Casarotto s.r.l. di Castel Ivano (TN), dedotte le ritenute di legge dello 0,5 % e recuperata la quota relativa all'anticipazione del 5 %, la somma di Euro 198.708,66.-; oltre ad I.V.A. al 10 %, sull'importo di Euro 214.500,00.- (con riferimento anche al pagamento a favore del subappaltatore), giusta fattura n. 2 / PA dd. 02.02.2017.-. Liquidando a favore della ditta Costruzioni Generali Girardini s.p.a. di Sandrigo (VI) (subappaltatore regolarmente autorizzato), la somma di Euro 15.791,34, di cui alla fattura n. 1374 del 30.11.2016.

Con la medesima determinazione si è provveduto a liquidare e pagare a favore dell'ing. Pierluigi Coradello avente Studio tecnico in Castelnuovo (TN), quale ulteriore acconto, sulle sue competenze per la Direzione dei lavori, rapportate allo stato di avanzamento dei lavori, la somma di Euro 14.962,91, oltre a CNPAIA al 4 % ed IVA al 22 %, per totali quindi Euro 18.984,94.-, di cui alla fattura n. 3-2017-PA dd. 14.01.2017, CIG: 6183095368. Si è provveduto inoltre a liquidare e pagare a favore del geom. Baldi avente Studio tecnico in Ospedaletto (TN) l'ulteriore acconto sulle sue competenze, rapportate allo stato di avanzamento dei lavori, di Euro 5.402,14.-, oltre a contributi previdenziali (Cassa Previdenza e Assistenza Geometri) pari al 4 % ed I.V.A. di legge, pari al 22 %, per totali Euro 5.773,81.-, CIG: Z1515011F3;

I lavori sono stati ripresi parzialmente in data 21.08.2017 per eseguire i lavori relativi ai tratti "A1-B" e "M-N" previsti in progetto;

I lavori sono stati ulteriormente sospesi in data 21.10.2017 a seguito del compimento delle lavorazioni relative ai tratti "A1-B" e "M-N" e nel contempo per la carenza idrica manifestatasi nel periodo estivo/autunnale la quale non ha permesso di intervenire sulle tubazioni di adduzione dei serbatoi di accumulo e sui serbatoi medesimi;

I lavori sono stati ripresi in data 22.01.2018 a seguito della risoluzione dell'emergenza idrica venutasi a creare permettendo così di riprendere le lavorazioni previste in progetto e nel contempo perché è stata predisposta la perizia di variante;

I lavori sono stati sospesi in data 13.02.2018 in attesa della definizione delle modalità esecutive di intervento nell'opera di ripartizione in corrispondenza del serbatoio Miniera tra l'Amministrazione comunale e i privati, titolari di concessione di parte della portata derivata dalla sorgente, e in attesa dell'approvazione della perizia di variante;

Con deliberazione giuntale n° 19 dd. 14.02.2018, esecutiva, si è provveduto ad incaricare il geom. Sergio Baldi, dello Studio tecnico associato SerTec di Borgo Valsugana, dell'incarico per la redazione di una variante progettuale, relativa al coordinamento della sicurezza in fase esecutiva, avverso il corrispettivo di Euro 1.593,09.- oltre a contributi previdenziali (Cassa Previdenza e Assistenza Geometri) pari al 4 % ed I.V.A. di legge, pari al 22 %, per totali Euro 2.021,31.-, CIG: ZF7223C86D;

Con propria precedente determinazione n° 03 di data 07.05.2018 si è provveduto ad approvare, la prima modifica contrattuale (seconda variante) relativa ai lavori "Risanamento rete acquedottistica comunale", agli atti prot. n. 308 del 23.01.2018, predisposta dalla direzione lavori ing. Pierluigi Coradello, che mantenendo invariata la spesa complessiva dell'opera, ridetermina la spesa per

lavori in netti Euro 914.316,35.-, compresi Euro 54.000,00.- per oneri sicurezza, nei vari allegati che la compongono, compreso l'atto di sottomissione e verbale nuovi prezzi, incaricando l'Impresa Costruzioni Casarotto S.r.l., di Castel Ivano (TN), aggiudicataria dei lavori principali, dell'esecuzione dei lavori e a disporre la proroga di ulteriori 120 (centoventi) giorni naturali e consecutivi, il termine contrattuale stabilito per l'ultimazione dei lavori;

I lavori sono stati ripresi in data 10.09.2018 a seguito della definizione delle modalità esecutive di intervento nell'opera di ripartizione in corrispondenza del serbatoio Miniera tra l'Amministrazione comunale e i privati, titolari di concessione di parte della portata derivata dalla sorgente, e a seguito dell'approvazione della perizia di variante;

Con nota di data 29.01.2019, prot. com. n. 513, vista la richiesta di proroga per l'ultimazione dei lavori presentata dalla Ditta appaltatrice in data 07.01.2019, prot. com. n. 399, a seguito delle problematiche causate dalla tempesta "Vaia" nelle aree di cantiere, il Responsabile del procedimento, previo parere della D.L., ha concesso una proroga di ulteriori 45 giorni portando così il termine per l'ultimazione dei lavori al 23.02.2019;

Con verbale della Direzione lavori di data 25.02.2019 si certificava che i lavori sono stati ultimati in data 23.02.2019 e nel contempo il Direttore dei lavori assegnava, inoltre, il termine di giorni 60, per il completamento delle lavorazioni ritenute di piccola entità e del tutto marginali e non incidenti sull'uso e la funzionalità dell'opera;

Con verbale della Direzione lavori di data 19.04.2019 si certificava e si confermava l'effettiva ultimazione dei lavori anche per i lavori di piccola entità;

Vista la propria precedente determinazione n. 04 di data 11.07.2019 con la quale si è provveduto ad approvare il 4° stato di avanzamento lavori (S.A.L.) dei lavori di "Risanamento della rete acquedottistica comunale di Ospedaletto"; con il certificato di pagamento e gli altri elaborati della contabilità, a firma dell'ing. Pierluigi Coradello, avente Studio tecnico in Castelnuovo (TN), incaricato della Direzione dei lavori, dd. 28.03.2019, per totali Euro 914.297,96.- e a liquidare e pagare conseguentemente a favore della ditta Costruzioni Casarotto S.r.l. di Castel Ivano (TN), dedotto l'ammontare dei certificati precedenti, dedotte le ritenute di legge dello 0,5 % e recuperata la quota relativa all'anticipazione del 5 %, la somma di Euro 328.000,00.-, oltre ad I.V.A. al 10 %, per totali Euro 360.800,00.-. Con la medesima determinazione si era provveduto pure a svincolare la polizza fidejussoria n. 30/45218/244 di data 03.05.2016 emessa dalla Cassa Rurale Valsugana e Tesino per originari Euro 43.905,88.-;

Ricordato che erroneamente con la determinazione succitata non si era provveduto a liquidare e pagare, come previsto dall'art. 35 del capitolato speciale d'appalto, la quota spettante alla ditta subappaltatrice Costruzioni Generali Girardini S.p.a. di Sandrigo (VI) ammontante ad Euro 8.329,74, I.V.A. al 10 % esclusa, ma bensì alla liquidazione di detto importo a favore della ditta appaltatrice;

Ricordato altresì che la ditta appaltatrice Costruzioni Casarotto S.r.l. di Castel Ivano (TN) ha provveduto in data 25.09.2019 a versare sul conto corrente di tesoreria la somma dovuta alla ditta subappaltatrice;

Vista la propria precedente determinazione n. 13 di data 18.12.2019 con la quale si è provveduto a liquidare e pagare a favore della ditta Costruzioni Generali Girardini S.p.a. di Sandrigo (VI) subappaltatrice dei lavori di "Pavimentazioni in conglomerato Bituminoso", la somma di Euro 8.329,74.-, I.V.A. al 10 % esclusa;

Vista la propria precedente determinazione n. 12 di data 02.12.2019 con la quale si è provveduto ad approvare lo stato avanzamento lavori (S.A.L.) relativo alle opere in economia dei lavori di “Risanamento della rete acquedottistica comunale di Ospedaletto” a firma dell’ing. Pierluigi Coradello, avente Studio tecnico in Castelnuovo (TN), incaricato della Direzione dei lavori, dd. 02.10.2019, acquisito al prot. com. n. 4202, ove si attestava l’esecuzione di economie, a quella data, per Euro 45.693,19.-, e a liquidare e pagare conseguentemente a favore della ditta Costruzioni Casarotto S.r.l. di Castel Ivano (TN) la somma di Euro 45.693,19.-, oltre all’I.V.A. di legge al 10 % per totali Euro 50.262,51.-;

In data 23.12.2019, prot. com. n. 5372, il Direttore dei lavori ha depositato il certificato di regolare esecuzione e la contabilità finale con tutta la documentazione di rito. Certificando (specifico stato finale) l’avvenuta regolare esecuzione, da parte della Ditta appaltatrice, alla data del 21.10.2019, di lavori per complessivi netti Euro 914.297,96.-, compresi oneri per la sicurezza escluse le liste di lavori in economia, effettuati a cura della medesima ditta appaltatrice durante l’esecuzione dei lavori. Oltre all’I.V.A. di Legge;

Considerato che durante il corso dei lavori sono stati emessi – e pagati – n. 4 certificati di pagamento, per totali Euro 846.900,00 oltre ad Euro 39.914,43.- per anticipazione, sul compenso per i lavori risulta un credito, a favore dell’impresa, di Euro 27.483,53. Oltre all’I.V.A. di Legge;

Rilevato che la Ditta ha sottoscritto la contabilità senza porre riserve;

La Ditta appaltatrice in data 05.02.2020 ha depositato regolare fattura elettronica n. 5/PA/2020 di data 05.02.2020 per il pagamento di esatti Euro 27.483,53, oltre ad I.V.A. al 10%, per complessivi Euro 30.231,88.-;

Acquisita la dichiarazione sostitutiva di certificazione in merito agli obblighi retributivi, contributivi, assicurativi e antinfortunistici nei confronti dei dipendenti dell’impresa aggiudicataria dei lavori e delle Ditte subappaltatrici, ai sensi dell’art. 178, comma 6, del Regolamento di attuazione della L.P. 10 settembre 1993, n. 26 e ss.mm. approvato con D.P.G.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg.;

Preso atto che rispettivamente presso il Comune di Ospedaletto in data 23.09.2019 e presso il Comune di Castel Ivano in data 24.09.2019 si è provveduto alla pubblicazione, ai relativi albi comunali, dell’avviso ai creditori di cui all’art. 161 del regolamento di attuazione della Legge quadro in materia di Lavori pubblici, Legge 10.09.1993 n° 26 e ss.mm., approvato con D.P.G.P. 11.05.2012 n° 9-84/Leg e ss.mm. e che nel termine fissato del 08.10.2019 presso il Comune di Ospedaletto e del 09.10.2019 presso il Comune di Castel Ivano non sono pervenute domande di risarcimento;

L’ing. Pierluigi Coradello in data 08.01.2020, prot. com. n. 97, ha inoltrato, parcella (fattura elettronica) n. 1/PA di data 07.01.2020, con la quale sulla base di quanto previsto e disposto dalla specifica Convenzione di incarico, in ragione degli importi approvati e liquidati a favore della Ditta appaltatrice, chiede il pagamento del saldo sulle sue competenze relative alla Direzione dei lavori, tenuta della contabilità e la stesura del certificato di regolare esecuzione dei lavori di “Risanamento rete acquedottistica comunale di Ospedaletto” per Euro 9.575,04.-, cui vanno aggiunti contributi previdenziali pari al 4 % e l’I.V.A. di legge, pari al 22 %, per totali Euro 11.681,55.-;

L’ing. Pierluigi Coradello in data 08.01.2020, prot. com. n. 99, ha inoltrato, parcella (fattura elettronica) n. 2/PA di data 07.01.2020, con la quale sulla base di quanto previsto e disposto dalla specifica Convenzione di incarico, chiede il pagamento delle sue competenze relative alla stesura di una variante progettuale relativa ai lavori di “Risanamento rete acquedottistica comunale di

Ospedaletto” per Euro 10.791,23.-, cui vanno aggiunti contributi previdenziali pari al 4 % e l’I.V.A. di legge, pari al 22 %, per totali Euro 13.165,30.-;

Il geom. Sergio Baldi dello Studio Tecnico Associato SerTec di Borgo Vals. (TN) in data 09.06.2020, prot. com. n. 2296, ha inoltrato, dal canto suo, parcella (fattura elettronica) n. 036 di data 08.06.2020, con la quale sulla base di quanto previsto e disposto dalla specifica Convenzione di incarico, in ragione degli importi approvati e liquidati a favore della Ditta appaltatrice, chiede il pagamento del saldo sulle sue competenze per Euro 113,63.-, cui vanno aggiunti contributi previdenziali pari al 4 % e l’I.V.A. di legge, pari al 22 %, per totali Euro 138,63.-;

D’Ufficio è stato acquisito il Durc on line della ditta Costruzioni Casarotto S.r.l. che risulta regolare ed avente scadenza validità il 25.06.2020;

Verificata la regolarità contributiva dell’ing. Pierluigi Coradello, in data 12.06.2020, prot. com. n. 2349;

Verificata pure la regolarità contributiva del geom. Sergio Baldi in data 12.06.2020 prot. com. n. 2356;

Vista la normativa in materia vigente, in particolare la L.P. 10.09.1993 n° 26 e ss.mm. ed il relativo regolamento di esecuzione in materia di lavori pubblici;

Ricordato che già in sede di invito alla gara, come già nel Capitolato speciale di appalto e quindi nel contratto, si era stabilito che l’Amministrazione avrebbe provveduto, a’ termini di quanto previsto e disposto dall’art. 139 della succitata L.P. n° 26/1993, al pagamento diretto dei subappaltatori e/o cottimisti, a valere quale delegazione al pagamento;

Ritenuto giusto ed opportuno provvedere al pagamento di quanto richiesto dalla ditta Casarotto S.r.l.; con il pagamento delle competenze dell’ing. Pierluigi Coradello e del geom. Sergio Baldi nulla a ciò ostando;

Ricordato che sono stati acquisiti a suo tempo, secondo quanto prescritto dall’art. 3 della Legge n. 136/2010 in materia di tracciabilità flussi finanziari, i codici: C.U.P. J32G11000340007 e CIG. :5950712AE1 con riferimento alla Ditta Costruzioni Casarotto S.r.l.; CIG: 6183095368 e CIG: Z571903FCE con riferimento all’ing. Pierluigi Coradello; CIG: Z1515011F3 con riferimento al geom. Sergio Baldi

Visti:

- la deliberazione del Consiglio comunale n. 33 del 30.12.2019, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2020-2022;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 01 del 09.01.2020, con la quale si è provveduto ad approvazione l’Atto Programmatico di indirizzo per l’esercizio finanziario 2020-2022”;
- la L.P. n. 18/2015 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell’ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. 118/2011 e ss.mm. (disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi a norma degli artt. 1 e 2 della L. n. 42/2009);
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e ss.mm.;
- la Legge Regionale 03 maggio 2018, n. 2 "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige" e ss.mm.;

- Il Regolamento di attuazione dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali approvato con D.P.G.R. 27.10.1999 n. 8/L e ss.mm., per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- lo Statuto comunale;
- Vista la L.P. 23 marzo 2020, n. 2, Misure urgenti di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e altre disposizioni;

Accertata la copertura finanziaria della spesa,

DETERMINA

1. Di approvare, per quanto premesso in narrativa, la contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione relativi ai lavori di “Risanamento della rete acquedottistica comunale di Ospedaletto”, così come redatti in data 23.12.2019 dalla D.L., ing. Pierluigi Coradello, avente Studio tecnico in Castelnuovo (TN), nella somma di complessivi Euro 914.297,96.- I.V.A. di Legge esclusa;
2. Di liquidare e pagare conseguentemente a favore della ditta Costruzioni Casarotto S.r.l. di Castel Ivano (TN), dedotto l'ammontare dei certificati precedenti, e recuperata la quota relativa all'anticipazione del 5 %, la somma di Euro 27.483,53.-, oltre ad I.V.A. al 10 %, per totali Euro 30.231,88.-, giusta fattura n. 5 / PA / 2020 di data 05.02.2020, CIG: 5950712AE1;
3. Di liquidare e pagare a favore dell'ing. Pierluigi Coradello di Castelnuovo (TN) il saldo sulle sue competenze relative alla Direzione dei lavori, tenuta della contabilità e la stesura del certificato di regolare esecuzione dei lavori di “Risanamento rete acquedottistica comunale di Ospedaletto” di Euro 9.575,04.-, cui vanno aggiunti contributi previdenziali pari al 4 % e l'I.V.A. di legge, pari al 22 %, per totali Euro 11.681,55.-, giusta fattura n. 1/PA di data 07.01.2020, CIG: 6183095368;
4. Di liquidare e pagare, altresì, a favore dell'ing. Pierluigi Coradello di Castelnuovo (TN) il saldo sulle sue competenze relative alla stesura di una variante progettuale dei lavori di “Risanamento rete acquedottistica comunale di Ospedaletto” di Euro 10.791,23.-, cui vanno aggiunti contributi previdenziali pari al 4 % e l'I.V.A. di legge, pari al 22 %, per totali Euro 13.165,30.-, giusta fattura n. 2/PA di data 07.01.2020, CIG: Z571903FCE;
5. Di liquidare e pagare infine a favore del geom. Baldi dello Studio Tecnico Associato SerTec di Borgo Vals. (TN) il saldo sulle sue competenze relative al coordinamento della sicurezza in fase esecutiva dei lavori di “Risanamento rete acquedottistica comunale di Ospedaletto” di di Euro 113,63.-, cui vanno aggiunti contributi previdenziali pari al 4 % e l'I.V.A. di legge, pari al 22 %, per totali Euro 138,63.-, giusta fattura n. 36 di data 08.06.2020, CIG: Z1515011F3;
6. Di disporre che il pagamento delle fatture avverrà entro 60 giorni dall'assunzione al protocollo comunale della medesima, nel rispetto di quanto previsto dall'art.3 della L.13.08.2010, n.136, come modificato con D.L.12.11.2010, n.187 e che, pertanto, la ditta Costruzioni Casarotto S.r.l. ed i professionisti dovranno rilasciare apposita dichiarazione con la quale si assumono la responsabilità del rispetto di tutti gli obblighi previsti dalla normativa in argomento e comunica gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi; il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente contratto determina la risoluzione di diritto del contratto stesso; gli strumenti di

pagamento idonei a tracciare i flussi finanziari devono riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di cui al seguente punto 3 del presente dispositivo

;

7. Di dare atto che il codice CUP è: J32G11000340007.
8. Di dare atto che la spesa conseguente trova imputazione a carico del bilancio dell'esercizio finanziario 2020, gestione residui, nel seguente modo:

Missione	Programma	Titolo	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello	Capitolo	Importo Euro	Anno di esigibilità
9	4	2	2	1	9	10	3520	30.231,88	2020
9	4	2	2	1	9	10	3520	11.681,55	2020
9	4	2	2	1	9	10	3520	13.165,30	2020
9	4	2	2	1	9	10	3520	138,63	2020

9. Di rimandare l'approvazione del riepilogo della spesa a vario titolo effettivamente e complessivamente sostenuta per la realizzazione dell'intera opera ad altro successivo apposito provvedimento.
10. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. A) del D.L. n. 78/2009 convertito con la L. n. 102/2009, è stato accertato che il programma dei pagamenti conseguenti alla presente determinazione è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

Ai sensi dell'art. 4, comma 4, della L.P. 23/92, avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:

- a) ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento, entro 60 giorni, ai sensi degli artt. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104;
- b) in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

Il Responsabile
Ianes Delia

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa