



COMUNE DI OSPEDALETTO
PROVINCIA DI TRENTO

COPIA

SERVIZIO AFFARI GENERALI

**DETERMINAZIONE N. 21
del 17-11-2020**

Oggetto: APPROVAZIONE 2° STATO AVANZAMENTO LAVORI (S.A.L.) LAVORI DI "ADEGUAMENTO E AMPLIAMENTO DELLA CASERMA VVF DI OSPEDALETTO SULLE PP.ED. 398, 347 E 535 E SULLE PP.FF. 606/7 E 1787 IN C.C. OSPEDALETTO". LIQUIDAZIONE DITTA EDILMENON S.R.L., LIQUIDAZIONE DITTA TERMOIDRAULICA RECH ENRICO S.R.L., LIQUIDAZIONE DITTA C.T.S. S.R.L. DI SCURELLE (TN) E LIQUIDAZIONE DITTA EDILPAVIMENTAZIONI S.R.L.. C.U.P.: J37H12003260007. CIG: 775248944E. LIQUIDAZIONE GEOM. FEDERICO FONTANA, DI GRIGNO (TN) CIG: Z281AC9564.

IL VICESEGRETERARIO COMUNALE

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 100 di data 28.12.2018, immediatamente eseguibile, è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di "Adeguamento e ampliamento della Caserma VVF di Ospedaletto sulle pp.ed. 398, 347 e 535 e sulle pp. ff. 606/7 e 1787 in C.C. Ospedaletto" a firma dell'arch. Andrea Tomaselli, avente Studio tecnico in Castel Ivano (TN), datato 18.12.2018, lotti 1 e 2, per una spesa di complessivi € 605.000,00.-, di cui € 440.420,25.- per lavori (di cui € 8.170,75.- per oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso) ed € 164.579,75.- per somme a disposizione dell'Amministrazione;

Con deliberazione della Giunta comunale n. 71 dd. 26.07.2016 si è provveduto ad incaricare l'arch. Andrea Tomaselli, avente Studio tecnico in Castel Ivano (TN), della progettazione definitiva, esecutiva e della Direzione dei lavori relativi alla "Adeguamento e ampliamento della Caserma VVF di Ospedaletto sulle pp.ed. 398, 347 e 535 e sulle pp. ff. 606/7 e 1787 in C.C. Ospedaletto";

Con deliberazione della Giunta comunale n. 72 dd. 26.07.2016 si è provveduto ad incaricare il geom. Fontana Federico, con Studio tecnico in Grigno (TN), del coordinamento delle misure di sicurezza in fase di progettazione ed in fase esecutiva dei lavori "Adeguamento e ampliamento della

Caserma VVF di Ospedaletto sulle pp.ed. 398, 347 e 535 e sulle pp. ff. 606/7 e 1787 in C.C. Ospedaletto”.

Con deliberazione della Giunta comunale n. 90 dd. 21.09.2016 si è provveduto ad incaricare l'ing. Alessandro Smaniotto, Studio tecnico in Borgo V. (TN), della progettazione strutturale definitiva secondo la normativa antisismica nell'ambito dei lavori di “Adeguamento e ampliamento della Caserma VVF di Ospedaletto sulle pp.ed. 398, 347 e 535 e sulle pp. ff. 606/7 e 1787 in C.C. Ospedaletto”.

Visto il contratto di data 01.07.2019, rep. n. 20, alla ditta Edilmenon S.r.l. di Scurelle (TN), per netti totali € 369.531,33. Oltre ad € 8.170,75 per oneri per le misure di sicurezza, non soggetti a ribasso per complessivi € 377.702,08. Oltre all'I.V.A. di legge;

Con determinazione del Vicesegretario comunale n. 07 dd. 29.10.2019 si è provveduto ad autorizzare la ditta Edilmenon S.r.l. avente sede a Scurelle (TN), a subappaltare alla ditta Termoidraulica Rech Enrico S.r.l. di Ospedaletto (TN), le opere da termoidraulico categoria specialistica OS3, afferenti alla categoria prevalente OG1 del D.P.R. 34/2000, contraddistinte dal capitolato/elenco prezzi allegato al contratto di subappalto, per un importo complessivo massimo di € 33.757,09.- comprensivo degli oneri per la sicurezza ed al netto di I.V.A.;

Con determinazione del Vicesegretario comunale n. 10 dd. 06.11.2019 si è provveduto ad autorizzare la ditta Edilmenon S.r.l., avente sede a Scurelle (TN), a subappaltare alla ditta C.T.S. S.r.l. di Scurelle (TN), le opere da elettricista categoria specialistica OS30, afferenti alla categoria prevalente OG1 del D.P.R. 34/2000, contraddistinte dal capitolato/elenco prezzi allegato al contratto di subappalto, per un importo complessivo massimo di € 21.258,76.- comprensivo degli oneri per la sicurezza ed al netto di I.V.A.;

Come risulta dal verbale di consegna, i lavori sono stati iniziati in data 29.07.2019, la durata complessiva è stabilita in 365 giorni naturali consecutivi;

I lavori sono stati sospesi in data 13.03.2020 a seguito delle disposizioni governative in merito all'emergenza COVID-19;

I lavori sono stati ripresi in data 20.04.2020 a seguito delle “liberalizzazioni in campo lavorativo” contenute nel D.P.C.M. del 10 aprile 2020 in merito all'emergenza COVID-19;

Con deliberazione della Giunta comunale n. 25 dd. 10.04.2020, esecutiva, si è proceduto ad incaricare l'ing. Patrick Paterno, avente Studio tecnico in Castel Ivano (TN), del collaudo statico delle strutture, ai sensi dell'art. 67 del D.P.R. 380/01, relativo ai lavori di “Adeguamento e ampliamento della Caserma VVF di Ospedaletto sulle pp.ed. 398, 347 e 535 e sulle pp. ff. 606/7 e 1787 in C.C. Ospedaletto”;

Con deliberazione della Giunta comunale n. 26 dd. 10.04.2020, si è proceduto ad incaricare l'arch. Andrea Tomaselli di Castel Ivano (TN) della redazione della I^a modifica contrattuale relativa ai lavori di “Adeguamento e ampliamento della Caserma VVF di Ospedaletto sulle pp.ed. 398, 347 e 535 e sulle pp. ff. 606/7 e 1787 in C.C. Ospedaletto”;

Con determinazione del Vicesegretario comunale n. 05 dd. 27.04.2020, si è provveduto ad approvare una variante progettuale di data 16 aprile 2020, redatta su incarico dell'Amministrazione Comunale dal medesimo arch. Andrea Tomaselli, variante che ha comportato un aumento della spesa per lavori per € 434.293,20.-, comprensivi di oneri per la sicurezza, senza peraltro aumentare la spesa generale prevista per la realizzazione dell'opera nella quale si è pure provveduto ad accordare una proroga di 60 giorni per la fine dei lavori, dando atto nel contempo che il nuovo termine per la fine dei lavori diviene di 425 giorni dalla consegna. Totale spesa risultante € 605.000,00.-, di cui € 434.293,20.- per lavori, comprensivi di € 11.018,83.- per oneri per la sicurezza ed € 170.706,81.- per somme a disposizione dell'Amministrazione;

Con deliberazione della Giunta comunale n. 37 dd. 06.05.2020, si è proceduto ad affidare al geom. Fontana Federico, avente studio tecnico in Grigno (TN), l'incarico per il coordinamento della sicurezza in fase esecutiva per la variante progettuale inerente i lavori di “Adeguamento e ampliamento della Caserma VV.F. di Ospedaletto sulle pp.ed. 398, 347 e 535 e sulle pp. ff. 606/7 e 1787 in C.C. Ospedaletto”;

Con deliberazione della Giunta comunale n. 38 dd. 06.05.2020, si è proceduto ad incaricare l'ing. Alessandro Smaniotto, dello Studio tecnico associato SER.TEC. di Borgo V. (TN), la progettazione strutturale definitiva secondo la normativa antisismica per la variante progettuale inerente i lavori di "Adeguamento e ampliamento della Caserma VV.F. di Ospedaletto sulle pp.ed. 398, 347 e 535 e sulle pp. ff. 606/7 e 1787 in C.C. Ospedaletto";

Vista la propria precedente determinazione n. 09 di data 25.05.2020 con la quale si è provveduto ad approvare il 1° stato di avanzamento dei lavori (S.A.L.), con il certificato di pagamento e gli altri elaborati della contabilità, a firma dell'arch. Andrea Tomaselli di data 28.04.2020, per totali Euro 140.930,97.-. Si è provveduto a liquidare (conseguentemente) a favore della ditta Edilmenon S.r.l. di Scurelle (TN), dedotte le ritenute di legge dello 0,5 % la somma di Euro 140.200,00.- (di cui Euro 129.627,80.- per sé, € 2.135,00.- per la ditta Termoidraulica Rech Enrico S.r.l. ed € 8.437,20 per la ditta C.T.S. S.r.l. subappaltatori regolarmente autorizzati) oltre ad I.V.A. al 10 %, per complessivi € 154.220,00.-, giusta fattura n. 14/E di data 29.04.2020.-;

Vista la propria precedente determinazione n. 17 dd. 04.09.2020 con la quale si è provveduto ad autorizzare la ditta Edilmenon S.r.l. avente sede a Scurelle (TN), a subappaltare alla ditta Edilpavimentazioni S.r.l. di Lavis (TN), le opere di pavimentazione stradale, categoria specialistica OG3, afferenti alla categoria prevalente OG1 del D.P.R. 34/2000, contraddistinte dal capitolato/elenco prezzi allegato al contratto di subappalto chiamato a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, seppure non allegato materialmente, per un importo complessivo massimo di € 18.350,46.- comprensivo degli oneri per la sicurezza ed al netto di I.V.A.;

Vista la propria precedente determinazione n. 20 dd. 25.09.2020 con la quale si è provveduto ad autorizzare la ditta Edilmenon S.r.l., avente sede a Scurelle (TN), a subappaltare alla Pasquazzo & Perozzo Lattonerie S.r.l. di Scurelle (TN), le opere da lattoniere, categoria specialistica OS6, afferenti alla categoria prevalente OG1 del D.P.R. 34/2000, contraddistinte dal capitolato/elenco prezzi allegato al contratto di subappalto chiamato a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, seppure non allegato materialmente, per un importo complessivo massimo di € 8.010,00.- comprensivo degli oneri per la sicurezza ed al netto di I.V.A.;

Rilevato che il Direttore Lavori, in data 19.10.2020, ha provveduto al deposito del 2° stato avanzamento lavori (S.A.L.), acquisito al prot. n. 4263, ove si attesta l'esecuzione di lavori e somministrazione, al 14.10.2020, per € 304.527,23.-, nonché prodotto il certificato di pagamento, in base al quale è possibile pagare all'impresa la somma di € 162.800,00.-, dedotte le ritenute di legge per infortuni pari al 0,5%, e l'ammontare dei certificati precedenti, oltre all'I.V.A. di legge;

Atteso che la ditta appaltatrice in data 20.10.2020, prot. com. n. 4322, ha depositato regolare fattura n. 34/E di data 20.10.2020, emessa nel rispetto dello split payment, per il pagamento di esatti € 162.800,00.- (di cui € 115.030,19.- per sé, € 22.865,00.- per la ditta Termoidraulica Rech Enrico S.r.l., € 6.562,80.- per la ditta C.T.S. S.r.l. ed € 18.342,01.- per la ditta Edilpavimentazioni S.r.l.) oltre ad I.V.A. al 10 %, per complessivi € 179.080,00.-;

Acquisita la dichiarazione sostitutiva di certificazione in merito agli obblighi retributivi, contributivi, assicurativi e antinfortunistici nei confronti dei dipendenti dell'impresa aggiudicataria dei lavori e delle Ditte subappaltatrici, ai sensi dell'art. 178, comma 6, del Regolamento di attuazione della L.P. 10 settembre 1993, n. 26 e s.m. approvato con D.P.G.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg.;

Ricordato che d'ufficio è stato richiesto ed acquisito il DURC on line regolare della ditta appaltatrice avente scadenza il 17.11.2020, prot. INAIL_23224047 e delle Ditte subappaltatrici rispettivamente della Ditta Rech Enrico Termoidraulica S.r.l. avente scadenza il 13.03.2021, prot. INPS_23774511, della Ditta C.T.S. S.r.l. avente scadenza il 18.02.2021, prot. INAIL_24314615 e della ditta Edilpavimentazioni S.r.l. avente scadenza il 27.02.2021, prot. INPS_23337268;

Il geom. Federico Fontana di Grigno (TN) in data 23.10.2020, prot. com. n. 4365, ha inoltrato, dal canto suo, parcella (fattura elettronica) n. 7/PA di data 23.10.2020, con la quale sulla base di quanto previsto e disposto dalla specifica Convenzione di incarico, in ragione degli importi approvati e liquidati a favore della Ditta appaltatrice, chiede il pagamento di un primo acconto sulle sue competenze relative al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e in fase esecutiva dei lavori di "Adeguamento e ampliamento della Caserma VVF di Ospedaletto sulle pp.ed. 398, 347 e

535 e sulle pp. ff. 606/7 e 1787 in C.C. Ospedaletto” per € 1.760,00.-, cui vanno aggiunti contributi previdenziali pari al 4 % e l’I.V.A. di legge, pari al 22 %, per totali € 2.233,09.-;

Verificata la regolarità contributiva del geom. Federico Fontana, in data 16.11.2020, prot. com. n. 4753;

In data 21.10.2020, prot. com. n. 4335, risulta presentata alla PAT – Servizio Antincendi, la richiesta di erogazione di un acconto del contributo concesso per la realizzazione dell’opera “Adeguamento e ampliamento della Caserma VVF di Ospedaletto sulle pp. ed. 398, 347 e 535 e sulle pp. ff. 606/7 e 1787 in C.C. Ospedaletto”;

Considerato che il punto n. 5 del contratto di cottimo prevede, a norma dell’articolo 17 del Capitolato speciale di appalto, che i pagamenti avvengano per S.A.L. bimestrali e si può quindi procedere con il relativo pagamento all'appaltatore;

Ricordato che già in sede di invito alla gara e quindi nel contratto si era stabilito che l’Amministrazione avrebbe provveduto, a’ termini di quanto previsto e disposto dall’art. 26 della L.P. n. 2/2016, al pagamento diretto dei subappaltatori e/o cottimisti, a valere quale delegazione al pagamento;

Accertato dunque che non risultano pendenze o impedimenti di sorta per la liquidazione, a favore dell’Impresa e delle Ditte subappaltatrici dell’importo spettante;

Ritenuto opportuno provvedere, approvando lo stato di avanzamento dei lavori, alla liquidazione ed al pagamento di quanto dovuto alla Ditta appaltatrice, alle Ditte subappaltatrici e al geom. Federico Fontana;

Visti:

- la deliberazione del Consiglio comunale n. 33 del 30.12.2019, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2020-2022;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 01 del 09.01.2020, con la quale si è provveduto ad approvazione l’Atto Programmatico di indirizzo per l’esercizio finanziario 2020-2022”;
- la L.P. n. 18/2015 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell’ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. 118/2011 e ss.mm. (disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi a norma degli artt. 1 e 2 della L. n. 42/2009);
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- la Legge Regionale 03 maggio 2018, n. 2 "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige" e s.m.;
- Il Regolamento di attuazione dell’ordinamento finanziario e contabile degli enti locali approvato con D.P.G.R. 27.10.1999 n. 8/L e s.m., per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- lo Statuto comunale;

Accertata la copertura finanziaria della spesa;

Attesa la propria competenza in merito,

DETERMINA

1. Di approvare, per quanto premesso in narrativa, a tutti gli effetti, il 2° stato di avanzamento (S.A.L.) e il verbale di concordamento nuovi prezzi dei lavori di “Adeguamento e ampliamento della Caserma VVF di Ospedaletto sulle pp. ed. 398, 347 e 535 e sulle pp. ff. 606/7 e 1787 in C.C. Ospedaletto”, con il certificato di pagamento a firma del Vicesegretario, Responsabile del procedimento, di data 14.10.2020, per Euro 304.527,23.-.
2. Di liquidare per quanto esposto in premessa, alla ditta Edilmenon S.r.l. la fattura n. 34/E dd 20.10.2020 – pervenuta al prot. n. 4322 in medesima data, nell’importo netto di € 162.800,00.- oltre ad I.V.A. al 10% pari ad € 16.280,00.- e quindi per complessivi € 179.080,00.- quale quota parte di competenza per il secondo SAL dei lavori come di seguito indicato:

- € 115.030,19.- alla ditta Edilmenon S.r.l. avente sede a Scurelle, al netto delle ritenute di legge e gli importi dovuti ai subappaltatori;
- € 22.865,00.- con quietanza alla ditta Termoidraulica Rech Enrico S.r.l. (fattura n. 521 di data 16.11.2020)
- € 6.562,80.- con quietanza alla ditta C.T.S. srl (fattura n. 147 di data 16.11.2020)
IVA da liquidarsi secondo le regole dello split payment.
- € 18.342,01.- con quietanza alla ditta Edilpavimentazioni S.r.l. (fattura n. 2200/E di data 30.09.2020)
IVA da liquidarsi secondo le regole dello split payment.

3. Di liquidare e pagare a favore del geom. Federico Fontana di Grigno (TN) il primo acconto sulle sue competenze relative al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e in fase esecutiva dei lavori di "Adeguamento e ampliamento della Caserma VVF di Ospedaletto sulle pp.ed. 398, 347 e 535 e sulle pp.ff. 606/7 e 1787 in C.C. Ospedaletto" di € 1.760,00.-, cui vanno aggiunti contributi previdenziali pari al 4 % e l'I.V.A. di legge, pari al 22 %, per totali € 2.233,09,63.-, giusta fattura n. 7/PA di data 23.10.2020, CIG: Z281AC9564;
4. Di disporre che il pagamento delle fatture avverrà entro 60 giorni dall'assunzione al protocollo comunale della medesima, nel rispetto di quanto previsto dall'art.3 della L.13.08.2010, n.136, come modificato con D.L.12.11.2010, n.187 e che, pertanto, la ditta Edilmenon S.r.l. ed i professionisti dovranno rilasciare apposita dichiarazione con la quale si assumono la responsabilità del rispetto di tutti gli obblighi previsti dalla normativa in argomento e comunica gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi; il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente contratto determina la risoluzione di diritto del contratto stesso; gli strumenti di pagamento idonei a tracciare i flussi finanziari devono riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo CIG;
5. Di dare atto che la somma necessaria a provvedere alla liquidazione di cui sub 2 risulta impegnata con deliberazione della Giunta comunale n. 100 dd. 28.12.2018 e imputata nel seguente modo:

Missione	Programma	Titolo	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello	Capitolo	Importo €	Anno esigibilità
11	1	2	2	1	9	999	3241	179.080,00	2020

6. Di dare atto che il codice CIG dell'opera è: 775248944E.
7. Di dare atto che il codice CUP dell'opera è: J37H12003260007.
8. Di trasmettere copia del presente provvedimento al Servizio Finanziario e all'Ufficio Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Ai sensi dell'art. 4, comma 4, della L.P. 23/92, avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:

- a) ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 2 lett. b) della Legge 06.12.1971, n. 1034;
- b) in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

Il Responsabile

lanes Delia

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

**Certificato di Esecutività e
Copertura Finanziaria**

DETERMINAZIONE N. 21 del 17-11-2020

Oggetto: APPROVAZIONE 2° STATO AVANZAMENTO LAVORI (S.A.L.) LAVORI DI "ADEGUAMENTO E AMPLIAMENTO DELLA CASERMA VVF DI OSPEDALETTO SULLE PP.ED. 398, 347 E 535 E SULLE PP.FF. 606/7 E 1787 IN C.C. OSPEDALETTO". LIQUIDAZIONE DITTA EDILMENON S.R.L., LIQUIDAZIONE DITTA TERMOIDRAULICA RECH ENRICO S.R.L., LIQUIDAZIONE DITTA C.T.S. S.R.L. DI SCURELLE (TN) E LIQUIDAZIONE DITTA EDILPAVIMENTAZIONI S.R.L.. C.U.P.: J37H12003260007. CIG: 775248944E. LIQUIDAZIONE GEOM. FEDERICO FONTANA, DI GRIGNO (TN) CIG: Z281AC9564.

CIG

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Con Parere: Favorevole* in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151, comma 4, T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000) si attesta che il presente documento è divenuto esecutivo in data 17-11-2020.

*per la motivazione indicata con nota:

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Trentin Sara

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.