

ALLEGATO "A"

Comune di OSPEDALETTO
Provincia di TRENTO

DIAGRAMMA DI GANTT

cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: PROGETTO DEFINITIVO PER L'ADEGUAMENTO E AMPLIAMENTO DELLA
CASERMA DEI VVF VOLONTARI DI OSPEDALETTO

COMMITTENTE: COMUNE DI OSPEDALETTO.

CANTIERE: VIA ROMA, OSPEDALETTO (TRENTO)

Ospedaletto, 15/12/2018

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

(geometra Fontana Federico Mario)

per presa visione

IL COMMITTENTE

(RUP Ianes Delia)



geometra Fontana Federico Mario

Via Pianello di Sopra, 35
38055 Grigno (Trento)
Tel.: 0461/776127 - Fax: 0461/776127
E-Mail: fedefontana01@libero.it

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.

TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

FASI DI LAVORO	gg L	gg C	data Iniziale	data Finale
ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE				
Preparazione delle aree di cantiere				
Scavo di pulizia generale dell'area del cantiere	1	1	01/02/2019	01/02/2019
Taglio di alberi ed estirpazione delle ceppaie	1	1	01/02/2019	01/02/2019
Taglio di arbusti e vegetazione in genere	1	1	01/02/2019	01/02/2019
Trasporto a recupero di legna e frascame	1	1	01/02/2019	01/02/2019
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	1	1	01/02/2019	01/02/2019
Realizzazione della viabilità di cantiere	1	1	01/02/2019	01/02/2019
Scotico di terreno vegetale dall'area di cantiere	1	1	01/02/2019	01/02/2019
Realizzazione di schermatura di cantiere antirumore e antipolvere	1	1	01/02/2019	01/02/2019
Realizzazione di recinzione per la tutela delle fasce ripariali	1	1	01/02/2019	01/02/2019
Apprestamenti del cantiere				
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi	1	1	04/02/2019	04/02/2019
Allestimento di aree di deposito provvisorie per materiali recuperabili	1	1	05/02/2019	05/02/2019
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	1	1	04/02/2019	04/02/2019
Allestimento di servizi sanitari del cantiere	1	1	04/02/2019	04/02/2019
Montaggio del ponteggio metallico fisso	1	1	04/02/2019	04/02/2019
Montaggio della gru a torre	1	1	05/02/2019	05/02/2019
Montaggio di parapetti provvisori	1	1	06/02/2019	06/02/2019
Impianti di servizio del cantiere				
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere	1	1	04/02/2019	04/02/2019
Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche del cantiere	1	1	05/02/2019	05/02/2019
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	3	3	04/02/2019	06/02/2019
Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere	1	1	07/02/2019	07/02/2019
Realizzazione di impianto idrico del cantiere	1	1	08/02/2019	08/02/2019
Protezione delle linee elettriche aeree				
Posa in opera di tubazioni in pvc per la messa in sicurezza di linee elettriche aeree	1	1	04/02/2019	04/02/2019
Realizzazione di barriera in legno per la messa in sicurezza di linee elettriche	1	1	07/02/2019	07/02/2019
Smobilizzo del cantiere				
Pulizia generale dell'area di cantiere	1	1	27/01/2020	27/01/2020
Smobilizzo del cantiere	1	1	28/01/2020	28/01/2020
Smontaggio del ponteggio metallico fisso	1	1	29/01/2020	29/01/2020
Smontaggio della gru a torre	1	1	30/01/2020	30/01/2020
Smontaggio di parapetti provvisori	1	1	31/01/2020	31/01/2020
FASE 1 - VIABILITA' DI ACCESSO ALLA CASERMA VVF E SPOSTAMENTO CABINA ELETTRICA				
LAVORI MOVIMENTO TERRA				
Tracciamenti e risezionamenti				
Tracciamento dell'asse di scavo	1	1	01/02/2019	01/02/2019
Protezione degli scavi				
Drenaggio del terreno di scavo	15	19	04/02/2019	22/02/2019

Tabella Analitica Gantt

Protezione delle pareti di scavo	15	19	04/02/2019	22/02/2019
Protezione delle pareti di scavo con blindaggi	15	19	04/02/2019	22/02/2019
Rinterri e rinfianchi				
Rinterro di scavo eseguito a macchina	11	15	15/02/2019	01/03/2019
Rinterro di scavo eseguito a mano	4	4	25/02/2019	28/02/2019
Rinfianco con sabbia eseguito a macchina	5	5	25/02/2019	01/03/2019
Rinfianco con sabbia eseguito a mano	5	5	25/02/2019	01/03/2019
Scavi a sezione obbligata				
Scavo a sezione obbligata	10	12	11/02/2019	22/02/2019
Scavo a sezione obbligata in terreni incoerenti	10	12	11/02/2019	22/02/2019
Scavo a sezione obbligata in terreni coerenti	10	12	11/02/2019	22/02/2019
Scavi a sezione ristretta				
Scavo a sezione ristretta	10	12	11/02/2019	22/02/2019
Scavo a sezione ristretta in terreni incoerenti	10	12	11/02/2019	22/02/2019
Scavo a sezione ristretta in terreni coerenti	10	12	11/02/2019	22/02/2019
Scavi di sbancamento				
Scavo di sbancamento	5	5	04/02/2019	08/02/2019
Scavo di sbancamento in terreni incoerenti	10	12	04/02/2019	15/02/2019
Scavo di sbancamento in terreni coerenti	10	12	04/02/2019	15/02/2019
LAVORI STRADALI				
Demolizioni e rimozioni				
Asportazione di strato di usura e collegamento	5	7	27/02/2019	05/03/2019
Taglio di asfalto di carreggiata stradale	5	7	27/02/2019	05/03/2019
Demolizione di fondazione stradale	5	7	27/02/2019	05/03/2019
Rimozione di cordoli, zanelle e opere d'arte	5	7	27/02/2019	05/03/2019
Opere d'arte				
Realizzazione della carpenteria per opere d'arte in lavori stradali	5	5	04/03/2019	08/03/2019
Lavorazione e posa ferri di armatura per opere d'arte in lavori stradali	5	5	04/03/2019	08/03/2019
Getto in calcestruzzo per opere d'arte in lavori stradali	5	5	04/03/2019	08/03/2019
Cordoli, zanelle e opere d'arte	9	11	04/03/2019	14/03/2019
Realizzazione di marciapiedi	10	12	04/03/2019	15/03/2019
Sede stradale				
Formazione di rilevato stradale	18	24	27/02/2019	22/03/2019
Formazione di fondazione stradale	18	24	27/02/2019	22/03/2019
Formazione di manto di usura e collegamento	10	12	18/03/2019	29/03/2019
Opere complementari				
Montaggio di guard-rails	5	5	25/03/2019	29/03/2019
Posa di segnaletica verticale	5	5	25/03/2019	29/03/2019
Realizzazione di segnaletica orizzontale	5	5	25/03/2019	29/03/2019
Pulizia di sede stradale	5	7	28/03/2019	03/04/2019
SPOSTAMENTO CABINA ELETTRICA				
Assistenze murarie per impianti				
Esecuzione di tracce eseguite a mano	11	15	29/03/2019	12/04/2019
Esecuzione di tracce eseguite con attrezzi meccanici	11	15	29/03/2019	12/04/2019
Impianti elettrici				

Tabella Analitica Gantt

Realizzazione di impianto elettrico	11	15	29/03/2019	12/04/2019
Realizzazione di impianto di messa a terra	11	15	29/03/2019	12/04/2019
Realizzazione di impianto di protezione contro le scariche atmosferiche	11	15	29/03/2019	12/04/2019
FASE 2 - AMPLIAMENTO CASERMA VV.FF.				
LAVORI MOVIMENTO TERRA				
Tracciamenti e risezionamenti				
Tracciamento dell'asse di scavo	6	8	12/04/2019	19/04/2019
Scavi di sbancamento				
Scavo di sbancamento	6	8	12/04/2019	19/04/2019
Scavo di sbancamento in terreni incoerenti	6	8	12/04/2019	19/04/2019
Scavo di sbancamento in terreni coerenti	6	8	12/04/2019	19/04/2019
Protezione degli scavi				
Drenaggio del terreno di scavo	6	8	12/04/2019	19/04/2019
Protezione delle pareti di scavo	6	8	12/04/2019	19/04/2019
Protezione delle pareti di scavo con blindaggi	6	8	12/04/2019	19/04/2019
Rinterri e rinfianchi				
Rinterro di scavo eseguito a macchina	3	6	19/04/2019	24/04/2019
Rinterro di scavo eseguito a mano	3	6	19/04/2019	24/04/2019
Rinfianco con sabbia eseguito a macchina	3	6	19/04/2019	24/04/2019
Rinfianco con sabbia eseguito a mano	3	6	19/04/2019	24/04/2019
Scavi a sezione obbligata				
Scavo a sezione obbligata	6	8	12/04/2019	19/04/2019
Scavo a sezione obbligata in terreni incoerenti	6	8	12/04/2019	19/04/2019
Scavo a sezione obbligata in terreni coerenti	6	8	12/04/2019	19/04/2019
Scavi a sezione ristretta				
Scavo a sezione ristretta	6	8	12/04/2019	19/04/2019
Scavo a sezione ristretta in terreni incoerenti	6	8	12/04/2019	19/04/2019
Scavo a sezione ristretta in terreni coerenti	6	8	12/04/2019	19/04/2019
DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, TAGLI E PERFORAZIONI				
DEMOLIZIONI				
Demolizione eseguita con mezzi meccanici				
Demolizione di scale in c.a. eseguita con mezzi meccanici	5	8	23/04/2019	30/04/2019
Demolizione di scale in muratura eseguita con mezzi meccanici	5	8	23/04/2019	30/04/2019
Demolizione di solai di copertura in c.a. eseguita con mezzi meccanici	5	8	23/04/2019	30/04/2019
Demolizione di solai in c.a. eseguita con mezzi meccanici	5	8	23/04/2019	30/04/2019
Demolizione di strutture in c.a. eseguita con mezzi meccanici	5	8	23/04/2019	30/04/2019
Demolizione di strutture in muratura eseguita con mezzi meccanici	5	8	23/04/2019	30/04/2019
Demolizione di tamponature eseguita con mezzi meccanici	5	8	23/04/2019	30/04/2019
Demolizione eseguita a mano				
Demolizione di scale in c.a. eseguita a mano	7	11	23/04/2019	03/05/2019
Demolizione di scale in muratura eseguita a mano	7	11	23/04/2019	03/05/2019
Demolizione di solai di copertura in c.a. eseguita a mano	7	11	23/04/2019	03/05/2019
Demolizione di solai in c.a. eseguita a mano	7	11	23/04/2019	03/05/2019
Demolizione di strutture in acciaio eseguita a mano	7	11	23/04/2019	03/05/2019
Demolizione di strutture in c.a. eseguita a mano	6	10	23/04/2019	02/05/2019

Tabella Analitica Gantt

Demolizione di strutture in muratura portante eseguita a mano	7	11	23/04/2019	03/05/2019
Demolizione di tamponature eseguita a mano	7	11	23/04/2019	03/05/2019
Demolizione di tramezzature eseguita a mano	7	11	23/04/2019	03/05/2019
RIMOZIONI				
Rimozione di opere in ferro				
Rimozione di recinzioni e cancelli	7	9	02/05/2019	10/05/2019
Rimozione di ringhiere e parapetti	7	9	02/05/2019	10/05/2019
Rimozione di pavimenti				
Rimozione di pavimento in pietra	7	9	02/05/2019	10/05/2019
Rimozione di serramenti				
Rimozione di serramenti esterni	7	9	02/05/2019	10/05/2019
Rimozione di serramenti interni	7	9	02/05/2019	10/05/2019
Rimozione di sottofondi				
Rimozione di massetto	7	9	02/05/2019	10/05/2019
Rimozione di vespaio in pietrame	7	9	02/05/2019	10/05/2019
TAGLI E PERFORAZIONI				
Taglio di murature				
Taglio di muratura a tutto spessore	7	9	09/05/2019	17/05/2019
Taglio parziale di superfici verticali	7	9	09/05/2019	17/05/2019
Taglio di solai				
Taglio di solai in c.a.	8	10	08/05/2019	17/05/2019
Taglio parziale di superfici orizzontali	8	10	08/05/2019	17/05/2019
Taglio di elementi strutturali				
Taglio di travi, setti e pilastri in c.a.	9	11	07/05/2019	17/05/2019
Perforazioni				
Perforazioni in elementi opachi	9	11	07/05/2019	17/05/2019
LAVORI STRUTTURALI				
OPERE DI SOSTEGNO				
Muri di sostegno				
Realizzazione della carpenteria per muri di sostegno in c.a.	17	25	23/04/2019	17/05/2019
Realizzazione della carpenteria per muri di sostegno in c.a. con casseforme riutilizzabili	17	25	23/04/2019	17/05/2019
Lavorazione e posa ferri di armatura per muri di sostegno in c.a.	17	25	23/04/2019	17/05/2019
Getto di calcestruzzo per muri di sostegno in c.a.	17	25	23/04/2019	17/05/2019
Realizzazione di drenaggio per muri di sostegno	16	24	23/04/2019	16/05/2019
CEMENTO ARMATO				
Strutture in fondazione in c.a.				
Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione	7	9	16/05/2019	24/05/2019
Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione con casseforme riutilizzabili	9	11	21/05/2019	31/05/2019
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione	12	16	16/05/2019	31/05/2019
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione	8	10	22/05/2019	31/05/2019
Strutture in elevazione in c.a.				
Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione	8	12	30/05/2019	10/06/2019
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione	8	12	30/05/2019	10/06/2019
Posa di casseri modulari a perdere per le strutture in elevazione	8	12	30/05/2019	10/06/2019

Tabella Analitica Gantt

Posa di reti elettrosaldate	8	12	30/05/2019	10/06/2019
Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione	8	12	30/05/2019	10/06/2019
Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione con casseforme riutilizzabili	8	12	30/05/2019	10/06/2019
Solai in c.a.				
Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato	12	18	07/06/2019	24/06/2019
Lavorazione e posa ferri di armatura per solaio in c.a. o prefabbricato	12	18	07/06/2019	24/06/2019
Giunto strutturale				
Realizzazione di giunto strutturale	4	6	20/06/2019	25/06/2019
PREFABBRICAZIONE IN C.A.				
Solai e coperture prefabbricate in c.a.				
Montaggio di lastre prefabbricate in c.a. per solai	12	18	07/06/2019	24/06/2019
Montaggio di pannelli prefabbricati in c.a. per solai	12	18	07/06/2019	24/06/2019
MURATURA				
Strutture in elevazione in muratura				
Realizzazione di murature in elevazione	22	30	30/05/2019	28/06/2019
Realizzazione di pilastri in muratura	22	30	30/05/2019	28/06/2019
Realizzazione della carpenteria di cordoli in c.a. in elevazione	22	30	30/05/2019	28/06/2019
Realizzazione della carpenteria di cordoli in c.a. in elevazione con casseforme riutilizzabili	22	30	30/05/2019	28/06/2019
Lavorazione e posa ferri di armatura di cordoli in c.a. in elevazione	22	30	30/05/2019	28/06/2019
Getto di calcestruzzo di cordoli in c.a. in elevazione	22	30	30/05/2019	28/06/2019
Strutture in fondazione in muratura				
Realizzazione di murature in fondazione	22	30	30/05/2019	28/06/2019
Realizzazione della carpenteria di cordoli in c.a. in fondazione	22	30	30/05/2019	28/06/2019
Realizzazione della carpenteria di cordoli in c.a. in fondazione con casseforme riutilizzabili	22	30	30/05/2019	28/06/2019
Lavorazione e posa ferri di armatura di cordoli in c.a. in fondazione	22	30	30/05/2019	28/06/2019
Getto di calcestruzzo di cordoli in c.a. in fondazione	22	30	30/05/2019	28/06/2019
OPERE EDILI				
Massetti e sottofondi				
Formazione di lisciatura per pavimentazioni esterne	10	12	09/09/2019	20/09/2019
Formazione di massetto per pavimentazioni esterne	10	12	09/09/2019	20/09/2019
Formazione di masso per pavimentazioni esterne	5	5	23/09/2019	27/09/2019
Formazione di rasatura per pavimentazioni esterne	5	5	23/09/2019	27/09/2019
Opere in legno e ferro				
Posa di recinzioni e cancellate	8	10	16/10/2019	25/10/2019
Posa di ringhiere e parapetti	8	10	16/10/2019	25/10/2019
Verniciatura a pennello di opere in ferro	8	10	16/10/2019	25/10/2019
Verniciatura a pennello di opere in legno	8	10	16/10/2019	25/10/2019
Pavimentazioni esterne				
Posa di pavimenti per esterni in pietra	5	8	28/10/2019	04/11/2019
Pavimentazioni industriali				
Realizzazione di pavimentazione industriale a spolvero	6	8	07/10/2019	14/10/2019
Realizzazione di pavimentazione industriale in resine	6	8	07/10/2019	14/10/2019
Vespai, drenaggi, impermeabilizzazioni				

Tabella Analitica Gantt

Impermeabilizzazione di pareti controterra	10	12	03/06/2019	14/06/2019
Impermeabilizzazione di superfici orizzontali controterra (guaina posata a caldo)	10	12	03/06/2019	14/06/2019
Realizzazione di drenaggio per pareti controterra	10	12	03/06/2019	14/06/2019
Realizzazione di vespaio aerato in pietrame	10	12	03/06/2019	14/06/2019
OPERE EDILI IN COPERTURA				
Canne fumarie e comignoli				
Realizzazione di canna fumaria in acciaio	5	5	17/06/2019	21/06/2019
Realizzazione di canna fumaria prefabbricata	5	5	17/06/2019	21/06/2019
Realizzazione di comignolo prefabbricato	5	5	17/06/2019	21/06/2019
Impermeabilizzazioni				
Impermeabilizzazione di coperture	11	15	21/06/2019	05/07/2019
Impermeabilizzazione di coperture con posa a freddo	11	15	21/06/2019	05/07/2019
Applicazione di vernice protettiva su copertura	11	15	21/06/2019	05/07/2019
Isolamenti termici e acustici				
Applicazione esterna di pannelli isolanti su coperture orizzontali e inclinate	11	15	21/06/2019	05/07/2019
Applicazione esterna di pannelli isolanti in materiali polimerici su coperture orizzontali e inclinate	11	15	21/06/2019	05/07/2019
Applicazione esterna di pannelli o stuoie isolanti in fibre minerali su coperture orizzontali e inclinate	11	15	21/06/2019	05/07/2019
Lucernari e vetrocemento				
Posa di lucernario	5	5	01/07/2019	05/07/2019
Realizzazione di struttura in vetrocemento su coperture piane	5	5	01/07/2019	05/07/2019
Massetti e sottofondi				
Formazione di lisciatura per coperture	11	15	28/06/2019	12/07/2019
Formazione di massetto per coperture	11	15	28/06/2019	12/07/2019
Formazione di masso per coperture	11	15	28/06/2019	12/07/2019
Formazione di rasatura per coperture	11	15	28/06/2019	12/07/2019
Opere di lattoneria				
Montaggio di scossaline e canali di gronda	8	10	10/07/2019	19/07/2019
Montaggio di pluviali e canne di ventilazione	8	10	10/07/2019	19/07/2019
Pavimentazioni per coperture e balconi				
Posa di pavimenti su coperture piane	11	15	18/07/2019	01/08/2019
Posa di pavimento galleggiante su coperture piane	11	15	18/07/2019	01/08/2019
Posa di coprigiunto per pavimentazioni	11	15	18/07/2019	01/08/2019
OPERE EDILI IN FACCIATA				
Facciata continua				
Montaggio di facciata continua in acciaio e vetro	10	12	18/11/2019	29/11/2019
Intonaci e pitturazioni in facciata				
Formazione intonaci esterni industrializzati	10	12	04/11/2019	15/11/2019
Formazione intonaci esterni tradizionali	10	12	04/11/2019	15/11/2019
Tinteggiatura di superfici esterne	10	12	04/11/2019	15/11/2019
Isolamenti termici e acustici				
Applicazione esterna di pannelli isolanti su superfici verticali	9	11	21/10/2019	31/10/2019
Applicazione esterna di pannelli isolanti in materiali polimerici su superfici verticali	9	11	21/10/2019	31/10/2019
Applicazione esterna di isolante a spruzzo su superfici verticali	9	11	21/10/2019	31/10/2019
Applicazione in intercapedine di pannelli isolanti su superfici verticali	9	11	21/10/2019	31/10/2019

Tabella Analitica Gantt

Applicazione in intercapedine di pannelli isolanti in materiali polimerici	9	11	21/10/2019	31/10/2019
Applicazione in intercapedine di minerali espansi sfusi	9	11	21/10/2019	31/10/2019
Applicazione in intercapedine di isolante colato su superfici verticali	9	11	21/10/2019	31/10/2019
Rivestimenti in facciata				
Posa di rivestimenti esterni in ceramica	9	12	28/10/2019	08/11/2019
Posa di rivestimenti esterni in marmo	9	12	28/10/2019	08/11/2019
Posa di coprighiunto per facciata	9	12	28/10/2019	08/11/2019
Serramenti				
Montaggio di serramenti esterni	16	22	29/11/2019	20/12/2019
Montaggio di porte per esterni	15	21	29/11/2019	19/12/2019
Montaggio di porte basculanti	16	22	28/11/2019	19/12/2019
Montaggio di porte sezionali	16	22	28/11/2019	19/12/2019
OPERE EDILI INTERNE				
Intonaci e pitturazioni interne				
Formazione intonaci interni (industrializzati)	15	21	20/08/2019	09/09/2019
Formazione intonaci interni (tradizionali)	15	21	20/08/2019	09/09/2019
Tinteggiatura di superfici interne	36	54	09/12/2019	31/01/2020
Massetti e sottofondi				
Formazione di lisciatura per pavimenti interni	15	19	09/09/2019	27/09/2019
Formazione di massetto per pavimenti interni	15	19	09/09/2019	27/09/2019
Formazione di rasatura per pavimenti interni	15	19	09/09/2019	27/09/2019
Pareti divisorie, controsoffittature				
Realizzazione di contropareti e controsoffitti	15	19	24/06/2019	12/07/2019
Realizzazione di pareti divisorie interne in cartongesso	15	19	24/06/2019	12/07/2019
Realizzazione di tramezzature interne	15	19	24/06/2019	12/07/2019
Pavimentazioni interne				
Posa di pavimenti per interni in ceramica	14	18	30/09/2019	17/10/2019
Serramenti				
Montaggio di porte interne	9	13	10/01/2020	22/01/2020
Montaggio di porte tagliafuoco	11	15	10/01/2020	24/01/2020
Montaggio di serramenti interni	11	15	10/01/2020	24/01/2020
Posa di controtelai per serramenti interni	11	15	10/01/2020	24/01/2020
IMPIANTI TECNICI PER EDIFICI				
Assistenze murarie per impianti				
Esecuzione di tracce eseguite a mano	10	12	24/06/2019	05/07/2019
Esecuzione di tracce eseguite con attrezzi meccanici	10	12	24/06/2019	05/07/2019
Impianti antenna TV				
Realizzazione di impianto antenna TV	16	22	28/06/2019	19/07/2019
Realizzazione di impianto radiotelevisivo	17	23	27/06/2019	19/07/2019
Impianti antincendio				
Realizzazione della rete e dei sistemi di controllo per impianto antincendio	23	33	28/06/2019	30/07/2019
Realizzazione della rete idrica e degli attacchi per impianto antincendio	23	33	28/06/2019	30/07/2019
Impianti di sicurezza				
Realizzazione di impianto antintrusione	40	57	27/06/2019	22/08/2019
Realizzazione di impianto di videosorveglianza	40	57	27/06/2019	22/08/2019

Tabella Analitica Gantt

Impianti d'illuminazione				
Installazione di corpi illuminanti	41	58	27/06/2019	23/08/2019
Installazione di sensori di presenza per impianto d'illuminazione	41	58	27/06/2019	23/08/2019
Realizzazione di impianto di illuminazione ad alta efficienza	41	58	27/06/2019	23/08/2019
Impianti elettrici				
Installazione di gruppo di continuità (UPS)	99	141	27/06/2019	14/11/2019
Installazione di gruppo elettrogeno fisso	99	141	27/06/2019	14/11/2019
Realizzazione di impianto elettrico	98	140	27/06/2019	13/11/2019
Realizzazione di impianto di messa a terra	98	140	27/06/2019	13/11/2019
Realizzazione di impianto di protezione contro le scariche atmosferiche	41	58	27/06/2019	23/08/2019
Impianti idrico-sanitario e del gas				
Installazione della caldaia per produzione acqua calda sanitaria	44	61	08/07/2019	06/09/2019
Montaggio di apparecchi igienico sanitari	44	61	08/07/2019	06/09/2019
Posa di fossa biologica prefabbricata	44	61	08/07/2019	06/09/2019
Realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico-sanitario	44	61	08/07/2019	06/09/2019
Realizzazione della rete di distribuzione di impianto del gas	44	61	08/07/2019	06/09/2019
Impianti rete dati e fonia				
Realizzazione di impianto di rete dati	25	33	01/07/2019	02/08/2019
Realizzazione di impianto telefonico	25	33	01/07/2019	02/08/2019
Realizzazione di impianto citofonico	24	32	01/07/2019	01/08/2019
Impianti termici				
Installazione di caldaia per impianto termico (autonomo)	39	54	23/09/2019	15/11/2019
Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto termico	39	54	15/07/2019	06/09/2019
Realizzazione di camino tradizionale	39	54	15/07/2019	06/09/2019
OPERE EDILI RIPRISTINI				
Ripristini esterni di calcestruzzo				
Ripristino di cls di pilastri, travi, pareti	12	16	09/12/2019	24/12/2019
Ripristini interni di calcestruzzo				
Rimozione di cls ammalorato interno	10	16	16/12/2019	31/12/2019
Ripristino di cls superficiale interno	10	20	19/12/2019	07/01/2020
Ripristini di infissi in legno				
Sostituzione della ferramenta	8	12	16/12/2019	27/12/2019
Ripristini di intonaci esterni				
Pulitura di intonaci esterni	8	15	19/12/2019	02/01/2020
Rimozione dello strato di finitura di intonaci esterni	9	16	19/12/2019	03/01/2020
Ripresa di intonaci esterni	8	15	19/12/2019	02/01/2020
Ripristini di intonaci interni				
Pulitura di intonaci interni	13	23	19/12/2019	10/01/2020
Rimozione dello strato di finitura di intonaci interni	13	23	19/12/2019	10/01/2020
Risanamenti da umidità				
Impermeabilizzazione di superfici con malte cementizie	12	18	30/12/2019	16/01/2020
OPERE DI FINITURA	23	33	30/12/2019	31/01/2020

LEGENDA:

Tabella Analitica Gantt

gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

